

**Project: Herstel Storing Lelystad-Olsterpad  
Planning 2023 - 2024**

**REDDYN**

Projectmanger: Erwin Pol  
Engineer: Peter Hammink  
Projectrealisator: Thijs Reinders  
Uitvoerder: Paul Nagel

Aannemer	Uit te voeren Werkzaamheden	Begindatum	Begindatum
<b>Vak 74 &gt;&gt; 80</b>			
<b>Wegkruising: Rietweg &amp; Ansjovisweg te Dronten</b>			
Herms	Aanleg bouwweg en werkplateaus (mast 75 tm 80)	WK 49	Wk 49
Qirion	Plaatsen Juk 78 -79 (Rietweg)	Wk 51	Wk 51
<b>SBA</b>	<b>Voorbereidingen mast 74 Golf Residentie Dronten</b>	<b>WK 51</b>	<b>Wk 51</b>
Herms	Aanleg bouwweg en werkplateau mast 74	Wk 01	Wk 01
Qirion	Verzetten machines / voorbereidingen	Wk 01	Wk 01
<b>BUKO</b>	<b>Wegafzetting / stremming realiseren Ansjovisweg (WK 2 - WK 8 ) Weekenden open</b>	<b>WK 02</b>	<b>WK 08</b>
<b>Algemeen</b>	<b>Stremming Ansjovisweg (WK 2 - WK 8 ) Weekenden open</b>	<b>Wk 02</b>	<b>Wk 08</b>
Qirion	Uitwisselen isolatorkettingen en montage loopwielen	Wk 01	Wk 02
Qirion	Intrekken fasedraden	Wk 02	Wk 03
Qirion	Inklemmen, afspannen, invaren bundelafstandhouders, montage bretels	Wk 03	Wk 04
BUKO	Verkeersmaatregelen Rietweg 3x 'korte' stremmingen voor invaren afstandshouders	Wk 04	Wk 05
Herms	Opruimen werkweg en werk plateaus	Wk 06	Wk 06
Herms	Verwijderen rijplaten lierplateau in de hoek 'golfbaan' mast 74	Wk 09	Wk 09
<b>SBA</b>	<b>Herstellen terrein Golf Residentie Dronten</b>	<b>Wk 09</b>	<b>Wk 09</b>
<b>Vak 67 &gt;&gt; 74</b>			
<b>Wegkruising: Ansjovisweg, Haringweg, N305 te Dronten</b>			
Buijert	Plaatsen juk 71-72 N305 i.o.m KWS meeliften werkzaamheden voor 17-11-2023	Wk 46	Wk 46
<b>Algemeen</b>	<b>Stremming Ansjovisweg (WK 2 - WK 8 ) Weekenden open</b>	<b>Wk 02</b>	<b>Wk 08</b>
Herms	Aanleg bouwweg en werkplateau mast 67 t/m 71	Wk 03	Wk 03
Herms	Mast 72, 73 neerleggen rijplatenbaan	Wk 03	Wk 03
Buijert	Plaatsen juk mast 67-68	Wk 03	Wk 03
Qirion	Verzetten machines / voorbereidingen	Wk 04	Wk 04
Qirion	Uitwisselen isolatorkettingen en montage loopwielen	Wk 05	Wk 06
Qirion	Intrekken fasedraden	Wk 06	Wk 07
Qirion	Inklemmen, afspannen, invaren bundelafstandhouders, montage bretels	Wk 08	Wk 09
<b>BUKO</b>	<b>Verkeersmaatregelen Haringweg&amp;N305, 3x 'korte' stremmingen invaren afstandshouders</b>	<b>Wk 06</b>	<b>Wk 07</b>
Buijert	Verwijderen juk N305, gelijk met stremming voor invaren.	Wk 06	Wk 07
Herms	Verwijderen rijplaten 'golfbaan' mast 72 t/m 74	Wk 09	Wk 09
<b>SBA</b>	<b>Herstellen terrein Golf Residentie Dronten</b>	<b>Wk 09</b>	<b>Wk 09</b>
Herms	Verwijderen werkplateau mast 67 t/m 71	Wk 09	Wk 09